

«УТВЕРЖ
распоряжением Главного управ
территориальной пол
Московской о
от 30.10.2020
(в редакции распоря
Главного управ
территориальной пол
Московской о
от 16.08.2021 №

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: Городской округ Шатура

Наименование проекта: «Приобретение и установка окон ПВХ в МАОУДО «Детская школа искусств с. Дмитровский Погос

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Остаток неиспользованных средств, руб.			
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения ния*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения ния*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения ния*	13=5-9
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9
797880	750000	39900	7980	481072,49	449198,93	23893,56	7980	477871,20	449198,93	23893,56	4778,71	3201,29

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: -
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 24.10.2022 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 01.12.2022 г.

5. К отчету прилагаются на 1 листе: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Живцов Эдуард Николаевич

(Ф.И.О.)


(подпись)

Глава Городского округа:

Аргохин Алексей Владимирович

(Ф.И.О.)


(подпись)

М.П.

Дата «13» декабря 2022 г.




Фото ДО реализации проекта



Фото ПОСЛЕ реализации проекта

