

«УТВЕРЖУ»
распоряжением Главного управ
территориальной под
Московской об
от 30.10.2020
(в редакции распоря
Главного управ
территориальной под
Московской об
от 16.08.2021 №

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: Городской округ Шатура

Наименование проекта: «Ремонт здания спортивной школы»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	При
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
3191500	3 000000	159580	31920	1996122,13	1865000	99202,13	31920	1984042,55	1865000	99202,13	19840,42	12079,58	Ост сред вкл. нас

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: -
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 21.11.2022 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 12.12.2022 г.

5. К отчету прилагаются на 1 листе: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы)

Бутенко Владимир Владимирович


(Ф.И.О.)

Глава Горенского округа:

Александр Александрович

Администрация
Горенского округа
Шатура
Московской
области

Датум: 19 декабря 2019 г.



(подпись)



(подпись)



Фото ДО реализации проекта



Фото ПОСЛЕ реализации проекта

