

«УТВЕРЖУ»  
распоряжением Главного управ  
территориальной под  
Московской об  
от 30.10.2020  
(в редакции распоря  
Главного управ  
территориальной под  
Московской об  
от 16.08.2021 №

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: Городской округ Щатурса

Наименование проекта: «Приобретение и установка окон ПВХ в МБДОУ «Детский сад №11»

**1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:**

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток	При	
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	руб.	Остаток	При
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	Остаток	При
2311760	2173050	115590	23120	2300319,19	2162189,13	115010,06	23120	2300201,20	2162189,13	115010,06	23002,01	117,99	Остаток	При
													вкл	нас

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

**2. Сведения об итогах реализации проекта.**

1. Объект, включенный в проект, завершен \_\_\_\_\_ своевременно  
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: -

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 18.11.2022 г.;


4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 15.12.2022 г.

5. К отчету прилагаются на 1 листе: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Никитин Анатолий Юрьевич

(Ф.И.О.)



(подпись)

Глава Городского округа:

Артохин Алексей Владимирович

(Ф.И.О.)



(подпись)

М.П.



Дата «19» декабря 2022 г.

Фото ДО реализации проекта



Фото ПОСЛЕ реализации проекта

